

第10号様式

(第5回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月7日
契約業者名	株式会社スワン商会
契約業者の住所	神奈川県横須賀市森崎1-15-1
工事の名称	令和5年度久里浜少年院耐震改修工事(第1期)
工事場所	神奈川県横須賀市長瀬3-855-5(地番)
工事種別	建築C
工事概要	渡り廊下及び実科教室耐震改修工事の鉄骨補強
工期(自)～(至)	令和6年8月27日～令和7年11月28日まで
契約金額	196,130,000円
変更金額	16,500,000円
変更後の契約金額	212,630,000円
変更理由	本工事については、計画通知の変更手続の要否検討に不測の日数を要し、令和7年4月16日から同年5月26日までの間、本工事を一時中止とし、工事再開したところ、当初予定していた作業員及び資材の再確保に期間を要することが発覚し、本年11月28日まで工期延伸及び延伸に係る経費(延伸経費の追加、仮設渡り廊下の損料の積算)が必要となったことによる変更契約