

(第1回)、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年6月9日
契約業者名	株式会社スワン商会
契約業者の住所	神奈川県横須賀市森崎1-15-1
工事の名称	令和6年度久里浜少年院耐震改修工事(第2期)
工事場所	神奈川県横須賀市長瀬3-855-5地番)
工事種別	建築C
工事概要	体育館耐震改修工事の軒先鼻隠しの下地新設等
工期(自)～(至)	令和7年3月12日～令和7年10月31日まで
契約金額	90,200,000円
変更金額	6,270,000円
変更後の契約金額	96,470,000円
変更理由	<p>本工事については、契約締結後、仮設足場設置後、当該工事箇所の現地確認を行ったところ、当初、軒先鼻隠しについて撤去・新設(下地を除く)を予定していたが、同下地において塩害等の被害が著しいことから、下地を含めて新設する必要が生じたこと。屋内に新設する構造部材の位置を正確に墨出ししたところ、既存のバスケットゴールの昇降装置が干渉することが発覚し、同材の撤去する必要が生じたため。方杖新設に伴う外壁一部撤去を行ったところ、同材設置に係る施工スペースを十分に確保できないことが発覚し、既存の軒天スパンドレルを十分に確保できないことが発覚し、既存の軒天スパンドレルを撤去・新設する必要が生じたことによる変更契約。</p>