

## 第10号様式

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月22日
契約業者名	九與総合設備株式会社
契約業者の住所	東京都豊島区東池袋1-18-1
工事の名称	東京拘置所鍛練場空調設備設置等工事
工事場所	東京都葛飾区小菅1-35-1
工事種別	管工事
工事概要	防災協定による災害時避難場所の指定のため、熱中症対策として鍛練場に空調機器を設置する。
工期 (自) ~ (至)	令和7年5月9日から令和7年9月26日まで
契約金額	¥58,850,000-
変更金額	¥2,695,000-
変更後の契約金額	¥61,545,000
変更理由	<p>当初計画していた冷媒配管、ドレン配管経路では内部に配筋された鉄筋と貫通孔が干渉することから、配管経路を変更する必要がある。</p> <p>また、既設キュービクルに設置している負荷開閉器2個が新設空調設備に対して遮断容量が不足しており、機器の変更を行う必要がある。</p> <p>以上、2点の変更点を含め、工事内容を履行するためには工期を延長する必要がある。</p>

注： (第○回、最終) は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。