

第 1 0 号様式

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 7 月 1 3 日
契約業者名	株式会社アポロ電器
契約業者の住所	茨城県土浦市千束町 9 - 1 4
工事の名称	令和 7 年度茨城農芸学院集団寮空調設備新設工事
工事場所	茨城農芸学院 茨城県牛久市久野町 1 7 2 2 - 1
工事種別	管工事
工事概要	現契約実施場所におけるアスベスト除去作業。 工期の延長 (4 5 日間) 令和 8 年 8 月 1 日から令和 8 年 9 月 1 4 日まで
工期 (自) ~ (至)	令和 8 年 6 月 3 日から令和 8 年 7 月 3 1 日まで
契約金額	5, 2 1 4, 0 0 0 円
変更金額	2 3 9, 2 5 0 円
変更後の契約金額	5, 4 5 3, 2 5 0 円
変更理由	金額変更については、アスベストに関する書面調査を実施したところ、昨年実施した同じ建物の別の棟でのアスベスト含有検査の結果が含有の結果であったことから、アスベスト除去作業を行った上で工事をする必要がある旨の申し出を請負業者の有資格者から受け、その対策が必要となったため。 工期変更については、昨今の中東情勢悪化に伴い、冷媒用被覆銅管及びドレン配管の納入が遅れることが判明したため、同期間について工期を延長する必要性が生じたため。なお、工期延長に係る増額は求めない。

注： (第○回、最終) は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。